

Tillman Stock	SK	
Zusammenfassung Interreg Veranstaltung Fa. Glatthaar Keller		
Datum:		

Datum der Veranstaltung: 22.09.2021  
 Bezeichnung: Fertigteilkeller nach WU-Richtlinie in Elementwandbauweise mit außenliegender Perimeterdämmung und Abdichtung.  
 Veranstaltungsform: Webinar  
 Dozent: Thomas Wernsdorf  
 Stellvertretender Niederlassungsleiter Glatthaar Keller GmbH Co. KG

Inhalte: Die Firma Glatthaar präsentierte firmeneigene Ausführungsarten von Fertiggellenr nach WU-Richtlinie. Schwerpunkte bildeten dabei die Vorfertigung und das Errichten unterschiedlicher Kellerwand- und Bodenplattenkonstruktionen aus wasserundurchlässigem Beton. Eine Besonderheit bildete dabei die Ausführung der Abdichtungen nach Norm DIN 18533 für erdberührende Bauteile als extern aufgetragene mineralische Dichtungsschlämme (Reaktivabdichtung). Im Detail wurden Planungs- und Konstruktionsgrundsätze nach WU-Richtlinie aufgeführt. Dazu wurde unter anderem die Themenbereiche der Beanspruchungsklassen, Nutzungsklassen und die Ausführung einzelner Bauteile im Detail gezielt eingegangen, und der Entstehungsprozess eines exemplarischen Projektes von Auftragseingang bis zur Abnahme erläutert.